



কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালকের কার্যালয়  
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী  
গাজীপুর-১৭০১  
[www.sca.gov.bd](http://www.sca.gov.bd)

স্মারক নং- ১২.০৪.০০০০.০০৭.১৪.০০৯.১৯- ৭২

তারিখঃ ১/১/২০২৪

### সভার নোটিশ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) ৭ম সভা আগামী ১২ মে ২০২৪ তারিখ রোজ রোববার বেলা ১১.০০ ঘটিকায় পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর মহোদয়ের সভাপতিত্বে Zoom Platform এ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত Zoom Platform এ সংশ্লিষ্ট সকলকে/ উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

ID- 86157743518  
Password - 123123

#### সভার আলোচ্যসূচিঃ

- (১) পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
- (২) পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- (৩) মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত নির্মাণ ও পূর্ত কাজের অগ্রগতি।
- (৪) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আবর্তক ব্যয়ের অগ্রগতি।
- (৫) বিবিধ।

#### সংযুক্তি:

- ১। সভার কার্যপত্র

০৫.০৫.২০২৪

মো: শওকত হোসেন ভূঁইয়া

উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন)

ও

সদস্য সচিব

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

মোবাইল নং- ০১৯১৩-১৯১৮৩৬

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
৩. প্রধান, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪. প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৭. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
৮. যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয়কারী উইং, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. অতিরিক্ত পরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
১১. অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
১২. অতিরিক্ত পরিচালক (সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
১৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকুসার্কেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্তভবন, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প-পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
১৫. সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা, পরিকল্পনা উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সহকারী প্রকল্প পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
১৭. অতিরিক্ত উপপরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর। তাকে এ পত্রের কপিটি অত্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৮. অফিস কপি

সভায় উপস্থিত সদস্য/  
প্রতিনিধি অংশগ্রহণের  
নির্দেশনা প্রদানের জন্য  
অনুরোধ করা হলো।



কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালকের কার্যালয়  
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী  
গাজীপুর-১৭০১  
[www.sca.gov.bd](http://www.sca.gov.bd)

বিষয়ঃ “বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) ৭ম সভার কার্যপত্র।

স্থান	:	পরিচালক মহোদয়ের অফিস কক্ষ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর। Zoom Online Meeting Platform/ সরাসরি ID- 86157743518 Password - 123123
তারিখ	:	১২/০৫/২০২৪ খ্রিঃ।
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
সভাপতি	:	জনাব আহমেদ শাকী, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প Strengthening Seed Certification Activities Project (SSCAP).
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়
৩.	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ), গাজীপুর।
৪.	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	৫ বছর (১লা জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিঃ)
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা	:	৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা
৬.	প্রকল্প অনুমোদন/সংশোধনের তারিখ	:	
	(ক) মূল প্রকল্প	:	১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮
	(খ) ১ম সংশোধিত	:	১৪ অক্টোবর, ২০২০
	(গ) ২য় সংশোধিত	:	১৩ এপ্রিল, ২০২৩
৭.	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	:	
	(ক) মোট	:	৬৮০৩.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
	(খ) জিওবি	:	৬৮০৩.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	নাই
৯.	(ক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	:	৫১২.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ১৩০.০০ + মূলধন ২৯৩.০০)
	(খ) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অগ্রগতি (মার্চ/ ২০২৪ পর্যন্ত)	:	(i) আর্থিক অগ্রগতিঃ ৩.৮২ কোটি টাকা (৭৫%) (ii) বাস্তব অগ্রগতিঃ ৭৫ %
১০.	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	:	(i) আর্থিক অগ্রগতিঃ ৬৫.৪২ কোটি টাকা (৯৬.১৬%) (ii) বাস্তব অগ্রগতিঃ ৯৮ %

#### ১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য :

বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম শক্তিশালী করার মাধ্যমে বীজের মান যাচাই শতকরা ২৫ ভাগ থেকে ৩৫ ভাগে উন্নীত করে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দেশে টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন এবং কৃষক কৃষাণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

০১) অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নতুন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার স্থাপনের মাধ্যমে এসসিএ-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি;

০২) প্রত্যয়ন কার্যক্রমের আওতায় মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের উৎপাদনশীলতা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি;

০৩) মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে তার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার জন্য এসসিএ-এর মাঠ পর্যায়ের তদারকী কার্যক্রম এবং বাজার পরিবীক্ষণ সেবা সম্প্রসারণ;

০৪) বীজের কৌলিক বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্ট পরিচালনা করা;

০৫) জাত ছাড়করণ জোরদারকরণের/ নিবন্ধনের লক্ষ্যে ডিইউএস (DUS= Distinctness, Uniformity, Stability) টেস্ট এবং ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং

০৬) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ কর্মকাণ্ডে (উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালকের কার্যালয়  
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী  
গাজীপুর-১৭০১  
[www.sca.gov.bd](http://www.sca.gov.bd)

বিষয়ঃ “বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) ৭ম সভার কার্যপত্র।

স্থান	:	পরিচালক মহোদয়ের অফিস কক্ষ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর। <b>Zoom Online Meeting Platform/ সরাসরি</b> ID- 86157743518 Password - 123123
তারিখ	:	১২/০৫/২০২৪ খ্রিঃ।
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
সভাপতি	:	জনাব আহমেদ শাফী, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

**প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:**

১.	প্রকল্পের নাম	:	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প Strengthening Seed Certification Activities Project (SSCAP).
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়
৩.	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ), গাজীপুর।
৪.	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	৫ বছর (১লা জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিঃ)
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা	:	৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা
৬.	প্রকল্প অনুমোদন/সংশোধনের তারিখ	:	
	(ক) মূল প্রকল্প	:	১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮
	(খ) ১ম সংশোধিত	:	১৪ অক্টোবর, ২০২০
	(গ) ২য় সংশোধিত	:	১৩ এপ্রিল, ২০২৩
৭.	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	:	
	(ক) মোট	:	৬৮০৩.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
	(খ) জিওবি	:	৬৮০৩.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	নাই
৯.	(ক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	:	৫১২.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ১৩০.০০ + মূলধন ২৯৩.০০)
	(খ) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অগ্রগতি (মার্চ/ ২০২৪ পর্যন্ত)	:	(i) আর্থিক অগ্রগতিঃ ৩.৮২ কোটি টাকা (৭৫%) (ii) বাস্তব অগ্রগতিঃ ৭৫%
১০.	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	:	(i) আর্থিক অগ্রগতিঃ ৬৫.৪২ কোটি টাকা (৯৬.১৬%) (ii) বাস্তব অগ্রগতিঃ ৯৮%

**১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য**

**প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য :**

বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম শক্তিশালী করার মাধ্যমে বীজের মান যাচাই শতকরা ২৫ ভাগ থেকে ৩৫ ভাগে উন্নীত করে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দেশে টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন এবং কৃষক কৃষাণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

**প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:**

- ০১) অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নতুন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার স্থাপনের মাধ্যমে এসসিএ-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- ০২) প্রত্যয়ন কার্যক্রমের আওতায় মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের উৎপাদনশীলতা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি;
- ০৩) মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে তার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার জন্য এসসিএ-এর মাঠ পর্যায়ের তদারকী কার্যক্রম এবং বাজার পরিবীক্ষণ সেবা সম্প্রসারণ;
- ০৪) বীজের কৌলিক বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্ৰো-আউট টেস্ট পরিচালনা করা;
- ০৫) জাত ছাড়করণ জোরদারকরণ/ নিবন্ধনের লক্ষ্যে ডিইউএস (DUS= Distinctness, Uniformity, Stability) টেস্ট এবং ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- ০৬) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ কর্মকাণ্ডে (উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন।

সভার আলোচ্য বিষয়ঃ

- (১) আলোচ্য সূচি-১: পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ (সংযুক্তি - ১)।  
 (২) আলোচ্য সূচি-২: পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

সিদ্ধান্ত নং	সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪.১	প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম যথাসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে হবে।	কার্যক্রম চলমান।
৪.২	ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধনের প্রয়োজন হলে HOPE এর অনুমোদনপূর্বক পরবর্তী PIC সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	আপাতত ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধনের প্রয়োজন হয়নি।
৪.৩	PIC কমিটির পরবর্তী সভায় প্রকল্পের অংশভিত্তিক কার্যক্রমের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি তুলে ধরতে হবে।	সিদ্ধান্তের আলোকে অংশভিত্তিক কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(৩) আলোচ্য সূচি-৩: জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত নির্মাণ ও পূর্ত কাজের অগ্রগতি :

ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	মোট এরিয়া	ভৌত অগ্রগতি %	কাজের পর্যায়
প্রধান কার্যালয়ে অফিস ভবন নির্মাণ (৪তলা)	২০২৯.৯১ ব.মি.	৯৯%	হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন
প্রধান কার্যালয়ে অফিস ভবনের ৪র্থ তলা হতে ৫ম তলা সমপ্রসারণ	৩৭৪.৮১ ব.মি.	১০০%	হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলমান
ময়মনসিংহ জেলা অফিসের তৃতীয় তলার ২০০০ বর্গফুট সম্প্রসারণ	১৮৫.৮১ ব.মি.	৯০%	ফিনিসিং কাজ চলমান
প্রধান কার্যালয়ে অফিস ভবনে ০১(এক)টি প্যাসেঞ্জার লিফট স্থাপন	০১ টি	৯৯%	লিফট স্থাপন সম্পন্ন, হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলমান

ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	মোট এরিয়া	ভৌত অগ্রগতি %	কাজের পর্যায়
প্রধান কার্যালয়ে কন্ট্রোল খামার অফিস ভবন নির্মাণ (২০৭.৩৩ ব.মি. X ২ তলা)	৬৯৪.১৪ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
বগুড়া জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ (১৬৯.৭১ ব.মি. X ৩ তলা)	৫৯৩.৮৭ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ (১৬৯.৭১ ব.মি. X ৩ তলা)	৫৯৩.৮৭ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
দিনাজপুর জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ (১৬৯.৭১ ব.মি. X ৩ তলা)	৫৯৩.৮৭ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
রাজবাড়ী জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ (১৬৯.৭১ ব.মি. X ৩ তলা)	৫৯৩.৮৭ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
নীলফামারী জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ (১৬৯.৭১ ব.মি. X ৩ তলা)	৫৯৩.৮৭ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
ফরিদপুর জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ (১৬৯.৭১ ব.মি. X ৩ তলা)	৫৯৩.৮৭ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
চুয়াডাঙ্গা জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ (৩৪৫.৬৫ ব.মি. X ২ তলা)	৭১৫.২৫ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
ঠাকুরগাঁও জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ (৩৪৫.৬৫ ব.মি. X ২ তলা)	৭১৫.২৫ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।



ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	মোট এরিয়া	ভৌত অগ্রগতি %	কাজের পর্যায়
ফেনী জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ (৩৫৬.৫৮ ব.মি. X ২তলা)	৭৪১.০৩ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
কুষ্টিয়া জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ (৩৫৬.৫৮ ব.মি. X ২তলা)	৭৪১.০৩ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
মেহেরপুর জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ (৩৫৬.৫৮ ব.মি. X ২তলা)	৭৪১.০৩ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
ময়মনসিংহ জেলা অফিসের উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ	২৬০.১৩ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
সদর দপ্তর ও কন্ট্রোল ফার্মের এক্সটারনালইলেকট্রিকফিকেশন	২২০০ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন।
অন্যান্য স্থাপনা			
কন্ট্রোল ফার্মের আরসিসি রাস্তা নির্মাণ	১৭৮৮ ব.মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন
কন্ট্রোল ফার্মের সাবমার্জড ট্যাংক নির্মাণ	২১৬০০ গ্যালন	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন
কন্ট্রোল ফার্মের আরসিসি ডেন নির্মাণ	১১৩৬ রানিং মি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন
কন্ট্রোল ফার্মের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ ও পুননির্মাণ;	৯৯০ রানিং মি	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন
কন্ট্রোল ফার্মের ডিইউএস টেষ্ট প্রটের স্ট্রাকচার নির্মাণ;	১৩৯৪.৫৩ ব.মি	১০০	হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
কন্ট্রোল ফার্মের স্লেসিং ফ্লোর নির্মাণ	১৬৭.২২ ব.মি	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন
ভূমি উন্নয়ন			
কন্ট্রোল খামারের ভূমি উন্নয়ন	৩৮৯৭.১১ ঘনমি.	১০০	হস্তান্তর সম্পন্ন

(৪) আলোচ্য সূচি-৪: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আবর্তক ব্যয়ের অগ্রগতি :

ইকনমিক সাব-কোড	অংশের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের সর্বশেষ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	মোট ব্যয়/খরচ	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	(ক) রাজস্ব ব্যয়											
	আবর্তক ব্যয়											
	অফিসারদের বেতন											
৩১১১১০১	মূলবেতন (কর্মকর্তা)	সংখ্যা	০৩ জন	১০১.৯২	০৩ জন	১৭.৯৫	০৩ জন	১৪.২৮	০৩ জন	৯৫.২৮		
	ভাতাদি											
৩১১১৩০৪	মহার্ঘ ভাতা	থোক	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	থোক	৩ জন	০.৭৩	৩ জন	০.১৭	৩ জন	০.১০	৩ জন	০.৫৬	৩ জন	০.৫৬
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	থোক	৩ জন	৪২.৯০	৩ জন	৭.৪৭	৩ জন	৫.৭২	৩ জন	৩৭.৭২	৩ জন	৩৭.৭২
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	থোক	৩ জন	২.৯৫	৩ জন	০.৫০	৩ জন	০.৩৩	৩ জন	২.৫৪	৩ জন	২.৫৪
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	থোক	৩ জন	১.০৫	৩ জন	০.৩০	৩ জন	০.২০	৩ জন	০.৯০	৩ জন	০.৯০
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন	থোক	৩ জন	১.০২	৩ জন	০.৩০	৩ জন	০.২৭	৩ জন	১.২১	৩ জন	১.২১
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	থোক	৩ জন	২০.০০	৩ জন	৩.০০	৩ জন	১.৩৬	৩ জন	১৭.২৬	৩ জন	১৭.২৬
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	থোক	৩ জন	৪.৩২	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	৩.২৯	৩ জন	৩.২৯
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	থোক	৩ জন	২.০৩	৩ জন	০.৩০	৩ জন	০.১৩	৩ জন	১.৩৪	৩ জন	১.৩৪
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	থোক	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০
৩১১১৩৩২	সম্মানি ভাতা: বিভিন্ন কমিটির	থোক	গ্রস	১২.৫০	গ্রস	৩.১০	গ্রস	১.৯০	গ্রস	৯.৫৩	গ্রস	৯.৫৩
৩১১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা	থোক	৩ জন	১.০০	৩ জন	১.০০	৩ জন	০.৬৫	৩ জন	০.৬৫	৩ জন	০.৬৫
	প্রশাসনিক ব্যয়											
	হায়ারিং চার্জ											
৩২১১১০৭	(ক) মাইক্রোবাস (৭-৮ সিটের)	মাস	৩৮.৫ মাস	৩১.৯৬	১২ মাস	৯.৬৪	৯ মাস	৭.২৩	৩৩.৫ মাস	২৬.২৭		

ইকনমিক সাব-কোড	অংশের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের সর্বশেষ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
			বাস্তব (পরিমান/ সংখ্যা)	মোট ব্যয়/খরচ	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৩২১১১০৭	(খ) মাইক্রোবাস (১২-১৪ সিটের)	মাস	৪২.৫ মাস	৩৯.১০	১২ মাস	১০.০৮	৯ মাস	৭.৫৬	৩৯.৫ মাস	৩৩.২৮		
৩২১১১০৯	অনিয়মিত শ্রমিক (কন্ট্রোল ফর্মের জন্য)	সংখ্যা	০২ জন	৭.০০	০২ জন	১.৩০	০২ জন	০.৮৭	০২ জন	৫.৯০		
৩২১১১১১	সেমিনার/ কনফারেন্স/ ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৩৩ টি	৪০.৫৬	১ টি	৩.৯০	--	০.০০	৩২ টি	৩৬.৬৬		
৩২১১১১৯	ডাক	থোক	গ্রস	০.৫০	গ্রস	০.০০	গ্রস	০.০০	থোক	০.১১		
৩২১১১২০	টেলিফোন ও ইন্টারনেট	থোক	গ্রস	১.২০	গ্রস	০.১৫	গ্রস	০.০৩	থোক	০.৯৬		
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	৫০ টি	২৫.০০	৪ টি	৩.০০	৩ টি	১.৬৭	৪৯ টি	১৭.৬৬		
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	১৫০০ টি	৬.০০	--	০.০০	--	০.০০	১৫০০ টি	৫.৯৮		
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	সংখ্যা	৩১০০ টি	১০.০০	--	০.০০	--	০.০০	৩১০০ টি	৯.৯৯		
৩২১১১২৯	অফিস ভাড়া (১০টি অফিস ২৪ মাস)	সংখ্যা	১০ টি	৪০.০০	১০ টি	০.৩০	১০ টি	০.৩০	১০ টি	৩৬.১৭		
	আউটসোর্সিং											
৩২১১১৩১	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (সেবামূল্যে)	মাস	৪২.৫ মাস	৯.৭৮	১২ মাস	২.৬৩	৯ মাস	১.৯৭	৩৯.৫ মাস	৮.৫৬		
৩২১১১৩১	অফিস সহায়ক (বেতন) (সেবামূল্যে)	মাস	৪২.৫ মাস	৮.৯৩	১২ মাস	২.৪২	৯ মাস	১.৮১	৩৯.৫ মাস	৭.৯৩		
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ											
৩২৩১৩০১	বিদেশে স্টাডিট্যুর/এক্সপোজার ডিজিট	সংখ্যা	--	০.০০	--	০.০০	--	০.০০	০	০.০০		
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ (বিদেশে)	সংখ্যা	--	০.০০	--	০.০০	--	০.০০	০	০.০০		
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২৮১ ব্যাচ	২৩৩.৭০	২৯ ব্যাচ	২৫.৯০	১৯ ব্যাচ	১৯.৩০	২৭১ ব্যাচ	২২৭.১০		
	পেট্রোল,ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট											
৩২৪৩১০১	জ্বালানী (ডিজেল, পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট)	থোক	গ্রস	৩৫.০০	গ্রস	১৫.০০	গ্রস	৫.১৯	গ্রস	১৯.০৩		
	ভ্রমণ ও বদলি											
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয় (টিএ এবং ডিএ)	থোক	গ্রস	২০.০০	গ্রস	৪.০০	গ্রস	২.২০	গ্রস	১৫.৩৯		
	কৃষিজ সরবরাহ											
৩২৫১১০৯	বীজ নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে বাজার পরিবীক্ষণ	সংখ্যা	৩৩৩৩ সেট	৫০.০০	--	০.০০	--	০.০০	৩৩৩৩ সেট	৪৯.৯৯		
	মুদ্রণ ও মনিহারি											
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাধাই	সংখ্যা	৪৫৫০০ টি	১৬.০০	১৯৮০ টি	২.৪১	১৯৭৮ টি	২.০০	৪৫৫০০ টি	১৫.৫৯		
৩২৫৫১০৪	সীল ও স্ট্যাম্পস	থোক	গ্রস	০.৫০	গ্রস	০.০৫	গ্রস	০.০৫	গ্রস	০.৪০		
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	থোক	গ্রস	১৯.৫০	গ্রস	৫.৭৩	গ্রস	১.৯৪	গ্রস	১৫.৭১		
	সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী											
৩২৫৬১০২	জাত পরীক্ষাগারের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি	থোক	গ্রস	১৫.০০	গ্রস	০.০০	--	০.০০	গ্রস	১৪.৯৯		
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	গ্রস	৮.০০	গ্রস	১.০০	গ্রস	১.০০	গ্রস	৮.০০		
	পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়											
৩২৫৭১০৪	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	গ্রস	৮.০০	গ্রস	০.০০	--	০.০০	গ্রস	৮.০০		
৩২৫৭৩০১	গ্রোআউট টেস্ট মাস্তদিবস	সংখ্যা	১৪ টি	২৫.০৭	--	০.০০	--	০.০০	১৪ টি	২৫.০৪		
	মেরামত ও সংরক্ষণ											
৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন মেরামত	থোক	গ্রস	১৫.০০	গ্রস	৭.৪০	গ্রস	৫.৩৫	গ্রস	১২.৮২		

ইকনমিক সাব-কোড	অংশের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)		চলতি অর্ধবছরের সর্বশেষ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের সর্বশেষ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			বাস্তব (পরিমান/ সংখ্যা)	মোট ব্যয়/স্বরচ	চ ল	আর্থিক	চ ল	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০	১১	১২	১৩
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	গ্রস	১০.০০	গ্রস	২.০০	গ্রস	১.৩১	গ্রস	৯.৩১
৩২৫৮১০৭	প্রধান কার্যালয়ের অফিস ভবন, কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার এবং ডরমেটরী মেরামত	থোক	গ্রস	৩৪.০০	গ্রস	০.০০	গ্রস	০.০০	গ্রস	৩৪.০০
৩২৫৮১০৭	জেলা বীজ পরীক্ষাগার মেরামত	থোক	গ্রস	৪.৩০	গ্রস	০.০০	গ্রস	০.০০	গ্রস	৪.৩০
	অন্যান্য বিবিধ ব্যয়									
৩৮২১১১৬	যানবাহন ইন্সুরেন্স	সংখ্যা	৬৫ টি	৩.২৫	--	০.০০	--	০.০০	৬৫ টি	২.৩৩
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)=			৯০৮.০৭		১৩১.০০		৮৪.৭২	০	৮২১.৭২

(৫) আলোচ্য সূচি-৫: বিবিধ।